

VERZONDEN 22 JULI 2026

Onderwerp	:	Meerkosten uitvoering vervanging Nieuwediep	Gieten, 22 juli 2026
No.	:	2026-007552	Behandeld door : R. Osinga
Bijlagen	:	-	Uw brief van : 22 juli 2026
		Telefoonnummer : +31592266521	Uw kenmerk :

Geachte leden van de gemeenteraad,

Aanleiding

Tijdens de uitvoering van de reconstructie van het te vervangen wegvak Bareveld – de Hilde (aan het Nieuwediep) is een onvoorziene situatie ontstaan die leidt tot aanzienlijke meerkosten. Met deze brief informeren wij u over de achtergrond, de oorzaak en de financiële consequenties.

Achtergrond

De oude rijbaan van het Nieuwediep vertoonde schadebeelden als gevolg van een onstabiele ondergrond. Daarom diende de weg te worden hersteld. Om de constructie van de rijbaan duurzaam te herstellen is grondverbetering noodzakelijk. Op basis van vooronderzoek naar de oude rijbaan (conform richtlijnen) is vastgesteld dat de aanwezige fundering voldoende geschikt bleek om, na bewerking, opnieuw te worden toegepast. Deze werkwijze is daarom opgenomen in het bestek en op basis daarvan zijn de kosten voor dit deel berekend.

Ontwikkelingen tijdens de uitvoering

Tijdens de uitvoering bleek echter dat het vrijgekomen funderingsmateriaal civieltechnisch niet voldeed aan de verwachtingen. Het materiaal kwam in te grote brokken vrij en blijkt onvoldoende homogeen van samenstelling. Hierdoor kon het niet zonder aanvullende bewerking worden hergebruikt als fundering.

De fundering vormt een essentieel onderdeel van de nieuwe wegconstructie. Op het eindresultaat van deze constructie wordt garantie verstrekt. Voor het vrijkomende funderingsmateriaal kon, vanwege de samenstelling en gradatie, geen garantie worden afgegeven.

Er is onderzoek gedaan naar alternatieven, maar deze gaven altijd meer kosten en vertraging en daarmee stagnatie van de werkzaamheden. Daarom is gekozen om het werk niet stil te laten vallen (met langer overlast) en nieuw toepasbaar materiaal aan te voeren.

Het voor hergebruik op locatie niet geschikte materiaal gaf aanleiding tot hergebruik elders. Om het vrijkomende materiaal op een andere manier en locatie te kunnen verwerken, is milieukundig onderzoek noodzakelijk.

Onderzoeksresultaten

Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt dat het vrijkomende funderingsmateriaal wordt geclassificeerd als niet-toepasbaar materiaal. Hierdoor mag het niet elders worden hergebruikt en dient het te worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

Financiële gevolgen


De afvoer en verwerking van het oude funderingsmateriaal en aanschaf van nieuw funderingsmateriaal brengen aanzienlijke extra kosten met zich mee. De totale verwachte meerkosten worden op dit moment geraamd op ca. **€ 540.000 (exclusief BTW)**. Het beschikbare budget voor het project biedt geen ruimte om deze extra kosten in zijn geheel op te vangen. De daadwerkelijke meerkosten worden duidelijk zodra het project is afgerond. Er is met de aannemer afgesproken dat er alles aan wordt gedaan de kosten zo laag mogelijk te houden.

Vervolg

Na de bouwvakantieperiode wordt uw raad een voorstel aangeboden waarin wordt ingegaan op de dekking van de definitieve meerkosten.

Met vriendelijke groet,

Het college van de gemeente Aa en Hunze,



Mevrouw M. Schulte
Loco-secretaris



De heer R. Vedder
Locoburgemeester